

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych miasta na dzień 11.10.2024 r.

1) Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

Wykonawca R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk .

Wybudowano drogę klasy L o długości ok. 750m łączącą dwa ciągi komunikacyjne ul.

Aureliusza Chróścielewskiego i ul. Kołbielską. W ramach zadania została wykonana sieć kanalizacji deszczowej wraz z drenażem, jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki z betonowej kostki fazowej, ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, pobocza gruntowe ulepszone kruszywem, zjazdy z betonowej kostki brukowej, sieć oświetlenia ulicznego, oznakowanie poziomego i pionowe.

Wartość robót budowlanych – 8 638 351,06zł

Wartość nadzorów- 94 442,10zł w tym:

Branża drogowa- 53 602,10zł

Branża elektroenergetyczna – 9 840,00zł

Branża sanitarna- 31 000,00zł

Koszt dokumentacji 70 000,00zł

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanej drogi.

Miasto otrzymało dotację celową na realizację tego zadania w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wartość dotacji 4 000 000zł

2) Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- III edycja . Wartość wstępnej promesy 7 600 000zł.

W dniu 30 sierpnia 2024r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki z podziałem na dwie części:

Najkorzystniejszą ofertę w Części I- „Remont ulic: Parkowej i 11 Listopada” złożył

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300

Mińsk Mazowiecki z ceną ofertową brutto 485 041,28 zł. Czas realizacji -12 tygodni od daty zawarcia umowy.

W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni do gr. 7 cm, następnie ułożeniu nowej nawierzchni jezdni - warstwy: wiążąca AC 16W 35/50 o gr. 3cm i ścieralna AC 11S 50/70 o gr. 5cm, regulacji pionowej istniejących studzienek wjazdów i zaworów infrastruktury technicznej. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Najkorzystniejszą ofertę w Części II - „Budowa dróg gminnych: ul. Łupińskiego i Lawendowej” w formule „zaprojektuj i wybuduj” złożył Wykonawca: R.D.B.– Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk, 05-300 Mińsk Mazowiecki z ceną ofertową brutto 14 950 523,86 zł. Czas realizacji – 94 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Zawarto umowę z Wykonawcą.

3) Budowa drogi gminnej ul. Płk Z. Chmieleńskiego

W dniu 14 czerwca 2024r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa drogi gminnej ul. płk. Z. Chmieleńskiego w Mińsku Mazowieckim” Najkorzystniejszą złożył Wykonawca: R.D.B.– Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk, 05-300 Mińsk Mazowiecki z ceną ofertową brutto 1 142 000,98zł. Umowę zawarto 20.06.2024r. Czas realizacji -25 tygodni od daty zawarcia umowy.

W dniu 10.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Trwa rozliczanie finansowe inwestycji i zakończenie inwestycji w Nadzorze Budowlanym.

W ramach zadania została wykonana droga o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do posesji, obustronne chodniki, sieć kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe.

4) Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji w celu realizacji inwestycji.

5) Przebudowa drogi gminnej – ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim

Wykonawca - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

W ramach inwestycji zostały zdemontowane stare oprawy oświetlenia ulicznego i zamontowane nowe oprawy LED, chodnik po prawej stronie drogi oraz droga dla pieszych i rowerów po lewej jadąc w kierunku ul. Żwirowej. Wartość inwestycji 1 074 155,27zł.

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania 859 324,21zł.

6) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego

Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zamówień do 130 000 zł. netto. W dniu 27.08.2024r. zawarto umowę z Bartłomiejem Małetką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka. Wartość umowy 143 910,00 złotych brutto. Termin realizacji – do 5 grudnia 2025r. W 2024 roku zostanie wykonana koncepcja zagospodarowania terenu, mapa do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna, operat wodnoprawny. Pozostała część dokumentacji w roku 2025.

Trwają prace projektowe.

7) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego

W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie wytycznych technicznych na potrzeby udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej

8) Monitorowana wiata rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wysłano wstępne zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacowanej wartości zamówienia. Wyceny przekroczyły wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przygotowano zapytanie ofertowe. W dniu 29.05.2024r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła jedna oferta, którą odrzucono ponieważ nie spełniała wymagań w zakresie sposobu złożenia ofert. Postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty.

W dniu 03.06.2024r. wszczęto II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 14.06.2024r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 3 oferty: RAMIRES Rafał Siemiątkowski - 92 250,00zł, El-Przem Sp. z o.o.-129 999,00zł, ENERGY SAFE POWER S.A.- 159 000,00zł. Wyceny przekroczyły wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty.

W dniu 25.06.2024r. wszczęto III postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 08.07.2024r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 2 oferty: El-Przem Sp. z o.o.-120 000,00zł, ENERGY SAFE POWER S.A.- 155 000,00zł. Wyceny przekroczyły wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty.

W dniu 17.07.2024r. wszczęto IV postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z zamówienia został wyłączony zakup i montaż kamery do monitorowania wiaty. W dniu 31.07.2024r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła 1 oferta: P.U.DISIGN Łukasz Kwiatkowski - 83 126,20zł. Zwiększono środki przeznaczone na realizację tego zadania i w dniu 12.08.2024r. dokonano wyboru oferty. W dniu 14.08.2024r. zawarto umowę z wykonawcą **P.U.DISIGN Łukasz Kwiatkowski** z terminem realizacji do dnia 30.11.2024r. Trwają prace projektowe. Uzgodniono koncepcję lokalizacji wiaty.

9) Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

Zadanie dofinansowane z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wartość dotacji 2 100 000zł.

Wykonawca firma AKPOL INWESTYCJE Sp. z o. o.

Umowa zawarta 24.05.2023 r., z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy i wynagrodzeniem 3 639 456,84 zł brutto.

Trwają prace budowlane. Na chwilę obecną wykonywane są prace wewnątrz budynku, zakończono roboty instalacyjne.

Nowobudowany obiekt będzie 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony realizowany w technologii tradycyjnej. Na parterze będą znajdowały się garaż dla samochodów bojowych o pow. 110m², pomieszczenie techniczne, biurowe, szatnia i WC.

Na I piętrze będą się znajdowały 2 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie magazynowe i łazienka z WC. Na II piętrze będzie mieściła się sala szkoleniowo-konferencyjna z zapleczem mogąca jednorazowo pomieścić do 50 osób, magazynek i sanitariaty.

10) Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim

W dniu 06.03.2024r. zawarto umowę ze Spółką Cywilną „Woźnicki, Zdanowicz Architekci” na opracowanie projektu wykonawczego wymiany oświetlenia i piłkochwytych ogrodzenie boiska piłkarskiego. Wartość umowy 6 765zł brutto.

Przeprowadzono postępowanie na wykonanie robót budowlanych w wyniku którego w dniu 21.05.2024r. zawarto umowę z wykonawcą – firmą – AK Sport Andrzej Gniado ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew. Wartość umowy 350 796,00zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od daty zawarcia umowy. W dniu 20.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego robót. W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie i oświetlenie. Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe sportowe i ustawiono nowe ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytyami.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” w kwocie 226 730zł.

11) Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej nr 3

Burmistrz Miasta zaakceptował ofertę złożoną przez BATRO arch. Barbara Trojanowska w kwocie 24 600,00zł brutto z terminem realizacji 6.12.2024r.

W dniu 23.09.2024 r. zawarto umowę na realizację pierwszego etapu prac projektowych, w ramach którego zostanie wykonana inwentaryzacja stanu istniejącego na potrzeby projektu oraz koncepcja architektoniczna zawierająca rysunki architektoniczne, opis założeń projektowych i warunki p.poż. na potrzeby przebudowy części budynku szkoły w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów oraz powiązania z rozbudową i nadbudową. Trwają prace projektowe .

12) Dźwięki Edukacji”- budowa unikalnego placu zabaw w PM Nr 4 dla dzieci z elementami muzycznymi i edukacyjnymi

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 12.02.2024r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z rozbudową placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim z firmą INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marciniak z siedzibą w Sanoku. Termin realizacji 100 dni od zawarcia umowy. Wartość umowy 58 945,54 zł brutto.

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

13) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2024.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto 3.11.2022 r.

Wykonawca: A-88 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wartość zadania 310 000,00 zł

W grudniu 2022r uzgodniono koncepcję architektoniczno- urbanistyczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu. W dniu 20.01.2024r. odebrano II część przedmiotu zamówienia tj. projekt budowlany.

26.02.2024r. odebrano wykonanie III etapu tj. projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary i STWIOR.

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

14) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim

W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

15) Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki

Inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wartość dofinansowania 1.913.780,98 zł.

Wykonawca: FLEXI POWER GROUP Sp. z o. o. Sp. Komandytowa z Pabianic. Wartość umowna robót 2 014 506,30 brutto. Termin realizacji 12 miesięcy od zawarcia umowy tj. do dnia 07.03.2024r.

Prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych zostały wykonane w niżej wymienionych obiektach:

1. Urząd Miasta, ul. Konstytucji 3 Maja 1,
2. Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10,
3. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Konstytucji 3 Maja 11,
4. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Piłsudskiego 1a,
5. Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23,
6. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9,
7. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Juliana Tuwima 2,
8. Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Juliana Tuwima 1,
9. Targowisko Miejskie, róg ul. Topolowa i ul. Targowa,
10. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Budowlana 2,
11. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1, ul. Dąbrówki 10,
12. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Warszawska 250/81,
13. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Siennicka 17,
14. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Sosnkowskiego 1

W dniu 06.03.2024r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

16) Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki

Przeprowadzono postępowanie w wyniku którego w dniu 28.05.2024r. zawarto umowę z wykonawcą – firmą Trak Instal Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 41/76, 00-519 Warszawa. Wartość umowy 262 911,50zł brutto. Termin wykonania – 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Końcowa wartość umowy wyniosła 284 669,73zł. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

W ramach zadania została wykonana wewnętrzna instalacja gazowa, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kołowej 29.

Z uwagi na okoliczności, że wartość dotacji dla powyższego zadania była wyższa niż koszty związane z realizacją zadania w lokalizacji Kołowa 29, Burmistrz miasta po uzyskaniu akceptacji dotującego postanowił dodatkowo zrealizować zmianę systemu ogrzewania w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Żwirowa 3. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zmianę systemu ogrzewania w budynku przy Żwirowa 3, w dniu 04.09.2024r. zawarto umowę z wykonawcą – firmą Trak Instal Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 41/76, 00-519 Warszawa. Wartość umowy 162 478,66zł brutto. Termin wykonania – 10 tygodni od daty zawarcia umowy. Przekazano wykonawcy teren budowy. Trwają roboty budowlane.

W ramach zadania zostanie wykonana wewnętrzna instalacja gazowa centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 6 lokalach mieszkalnych, montaż kondensacyjnych kotłów gazowych dwufunkcyjnych, wiszących oraz kuchni gazowych.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla czystego ciepła”. Wartość dotacji 300 000,00zł.

17) Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami

W wyniku przeprowadzonego II postępowania przetargowego w dniu 27.08.2024r. zawarto umowę z firmą - MPTECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Portowej 13B, 76-200 Słupsk. . Wartość umowy 300 120,00zł brutto. Termin wykonania – 38 tygodni od daty zawarcia umowy.

W ramach zadania zostaną dostarczone i zamontowane 4 sztuki tablic elektronicznych z niezbędnym oprogramowaniem, informujących o najbliższych odjazdach autobusów komunikacji miejskiej wraz z zamontowanymi czujnikami o stanie powietrza w czasie rzeczywistym na przystankach autobusowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w następujących lokalizacjach:

- a) Plac Dworcowy,
- b) Zygmunta Kazikowskiego,
- c) 1 PLM „Warszawa”

oraz na przystanku przy ulicy Jana Łupińskiego.

Trwa realizacja zamówienia .

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla czystego powietrza”. Wartość dotacji 200 000,00zł.

18) Zakup i montaż dwóch tężni

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo. Wartość zamówienia 157 440,00zł brutto.

Wykonawca - Fundacja Laboratorium z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 19, 65-036 Zielona Góra. Tężnie nie wymagały podłączenia do zewnętrznych sieci : kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej. Zbiorniki o poj. 1000l napełnione solanką z Zabłocia.

Zbiorniki o poj. 1000l napełnione zostały solanką z Zabłocia.

Tężnie zostały zamontowane w następujących lokalizacjach:

- Muzeum Ziemi Mińskiej, przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 4
- Park Miejski od strony ulicy Budowlanej , naprzeciw stadionu sportowego, w miejscu rozwidlenia alejek parkowych.

19) Budowa Centrum Sportów Miejskich

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość dotacji 3 460 000zł

Umowa zawarta w dniu 6.02.2023 r.

Wykonawca: Konsorcjum firm:

1. Wojciech Rukat zam. w Warszawie przy ul. Fletniowej 46, 03-160 Warszawa , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ziel-Bud Wojciech Rukat z siedzibą przy ul. Józefa Mehoffera 122, 03-158 Warszawa,
2. Techramps spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Organki 2

Nadzór - BIKSBIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Dokumentacja - SLO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą

w miejscowości Krzysztoforzyce.

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu sportowego.

Wartość robót budowlanych – 10 133 888,74 zł brutto

Wartość nadzoru- 129 150,00 zł brutto

Wartość dokumentacji – 97 170,00 zł brutto

W ramach inwestycji wykonano betonowy, monolityczny skatepark złożony z czterech stref: „street”, „fly”, „pump” i „kids” oraz strefy flowpark z urządzeniami do ćwiczeń z wykorzystaniem obciążenia własnego ciała, budowę elementów małej architektury: betonowych siedzisk, ławki wyposażonej w moduł do ładowania urządzeń elektronicznych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stacji naprawczych dla rowerów, tablic z regulaminem użytkowania obiektu, a także źródła wody pitnej, modułowej, samoobsługowej toalety, boiska o nawierzchni asfaltowej przeznaczonego do gry w streetball (rekreacyjna odmiana gry w koszykówkę). Boisko stanowić będzie równocześnie plac do ćwiczeń i musztry dedykowany klasom o profilu wojskowym ZS Nr 1. Poszczególne strefy połączone zostały ze sobą poprzez nowe utwardzenia piesze, wykonane z kostki betonowej bezfazowej. Z uwagi na znaczną różnicę wysokości w terenie wykonano schody terenowe oraz pochylnię terenową, umożliwiającą dostęp do wszystkich elementów zagospodarowania osobom z niepełnosprawnościami. Obiekt został wyposażony w oświetlenie parkowe oraz sportowe. Teren został objęty monitoringiem wizyjnym połączonym z centrum monitoringu Straży Miejskiej.

Woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana poprzez instalację kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego, a dalej do pobliskiej rzeki Srebrnej oraz powierzchniowo na przyległe tereny zielone.

Administratorem obiektu jest MOSIR SP Z O.O.

20) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”

Na sesji Rady Miasta w dniu 06.03.2024 r. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim” w wysokości 80 000 zł. Zawarto umowę określającą warunki przekazania i rozliczenia dotacji. Przekazano dotację zgodnie z podjętą uchwałą.

21) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim

Przeprowadzono postępowanie w wyniku którego w dniu 19.08.2024r. zawarto umowę z wykonawcą - Barbarą Trojanowską zamieszkałą w Stojadłach przy ul. Mińskiej 38B, 05-300 Mińsk Mazowiecki prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „BATRO” Barbara Trojanowska – Architekt. Wartość umowy 14 760,00zł brutto. Termin wykonania – do 20 grudnia 2024r.

Mińsk Opracowana została koncepcja budowy terenu rekreacji. W dniu 10.10.2024 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami miasta, które dotyczyły przyjętych w koncepcji rozwiązań projektowych.

Po przeprowadzonych konsultacjach kontynuowane będą prace projektowe z uwzględnieniem propozycji mieszkańców dotyczących urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej.

22) Dostawa samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Mazowiecki

W dniu 21.08.2024r. wszczęto postępowanie przetargowe. W dniu 09.09.2024r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 2 oferty: Auto Podlasie Sp. z o.o. ul. Terespolska 14 08-110 Siedlce z kwotą 254 100,00 zł, Carolina Car Company J. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka Spółka Komandytowa ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 54 01-242 Warszawa z kwotą 260 816,00 zł. Zwiększono środki w budżecie miasta na potrzeby realizacji zamówienia. W dniu 4.10.2024 r. zawarto umowę z firmą Auto Podlasie Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostawę dwóch samochodów osobowych: Toyota Yaris HSD Comfort, rok produkcji 2024 oraz Toyota Corolla Cross, rok produkcji 2024.

Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Burmistrz Miasta

/-/ Marcin Jakubowski