

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych miasta na dzień 03.02.2026r.

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim

W grudniu 2025r. zlecono firmie: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) z terminem realizacji 10 styczeń 2026r. za kwotę 18 450,00zł. Powyższe opracowanie zostało odebrane i rozliczone finansowo. Powyższe opracowanie zostanie złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektów: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego

2) Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ul. Bankowej

W grudniu 2025r. zlecono firmie: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Bankowej na potrzeby uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z terminem realizacji 30 wrzesień 2026r. za kwotę 72 570,00zł.

3) Rozbudowa ulicy Szpitalnej w Mińsku Mazowieckim

W IV kwartale 2025r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa ocena wniosków.

4) Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego

W listopadzie 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu. Do końca 2025 r. trwało sprawdzanie i uzupełnianie złożonych ofert. W dniu 14.01.2026r. została zawarta umowa z firmą Biuro Projektowo – Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński z terminem realizacji 365 dni. Wartość umowy 293 970,00 zł brutto.

5) Budowa drogi gminnej na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych wzdłuż dawnej DK 50 do zachodniej granicy Miasta.

Trwa przygotowanie dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

6) Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki – Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III edycja.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma R.D.B.- Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk . W ramach umowy wykonawca ma wykonać dokumentację projektową i budowę dróg gminnych ulicy Łupińskiego i Lawendowej. Trwają prace na ul. Lawendowej.

7) Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – etap II

Omyłka w nazwie inwestycji. Nazwa inwestycji do poprawy na najbliższej sesji Rady Miasta na: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – etap II.

W wydziale architektury złożono dokumentację Przebudowa dróg gminnych - ul. Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II i Stefana Okrzei w Mińsku Mazowieckim Powyższe opracowanie zostało złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – II etap” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza. Trwa ocena wniosków.

8) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego.

9) Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki

Inwestycja realizowana w latach 2026 – 2027, w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania.

10) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania w ramach zamówień do 170 000 netto.

11) Budowa wiat rowerowych na terenie szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim.

Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania w ramach zamówień do 170 000 netto na opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji prac budowlanych. Wystąpiono do szkół o wskazanie proponowanych lokalizacji wiat.

12) Budowa zadaszonej wiaty rowerowej na 50 rowerów na terenie działki 865/2 dla osób korzystających z ogólnodostępnego placu zabaw i boiska przy ul. Budowlanej 2

Zadanie będzie realizowane w połączeniu z zadaniem nr 10.

13) Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu Maluch + 2022-2029

W 2025 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę żłobka. Złożono wniosek o dofinansowanie na utworzenie 35 miejsc opieki nad dziećmi na parterze projektowanego budynku. Pod koniec 2025 r. przeprowadzono postępowanie na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wyłoniono Wykonawcę firmę REMEX - 1 Sp z o.o. z Mińska Mazowieckiego. W dniu 18.11.2025 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Wartość umowna robót budowlanych 6 400 000 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji 29.05.2026 r. Przekazano wykonawcy teren budowy. Trwa realizacja inwestycji.

W trakcie złożono odrębny wniosek o dofinansowanie na utworzenie 40 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi na piętrze w powyższym budynku. Zlecono projektantowi wykonanie zamiennnej dokumentacji. W trakcie uzyskiwanie zamiennego pozwolenia na budowę.

Budowa żłobka dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029.”

14)Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim

W 2025 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wyłoniono wykonawcę firmę DOMOST Sp. z o. o. z Małkini Górnej i w dniu 03.09.2025 r. i zawarto umowę na realizację inwestycji . Umowny termin realizacji inwestycji – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wartość umowna zleconych robót: 1 465 398,69 zł . Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Do końca 2025 r. opracowana została koncepcja budowy kładek. Trwają prace projektowe.

15)Przebudowa stadionu sportowego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2a

Miasto oczekuje na zawarcie umów na dofinansowanie powyższego zadania. W późniejszym etapie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

Z up. Burmistrza
Robert Smuga
Zastępca Burmistrza